

公 告

现将贵南县 2022 年度衔接资金项目计划完成情况公示如下，欢迎各界进行监督举报。公示期为 10 天。

附件：贵南县 2022 年度衔接资金项目计划完成情况表

发布单位：贵南县乡村振兴局

监督电话：0974-8501237 12317

通讯地址：贵南县茫曲镇解放西路 1-3（县人大 1 楼）

电子邮箱：345915032@qq.com

2022 年 11 月 30 日



单位： 贵南县乡村振兴局

贵南县2022年度衔接资金项目计划完成情况表

金额单位： 万元

序号	项目名称	实施单位	资金安排			已拨付资金				资金安排时间	项目支出率	项目完成情况
			合计	中央资金	省级资金	合计	中央资金	支出率	省级资金	支出率		
1	贵南县2022年衔接资金项目3310	乡村振兴局	150.00	150.00		105.00	105.00	70.00%			3.30	贴息类
2	贵南县2022年特色产业产业发展、脱贫劳动力稳岗就业和监测帮扶对象补助资金	乡村振兴局	300.00	300.00		300.00	300.00	100.00%			3.30	已完工
3	过马营镇查盖、卡加村乡村旅游及村庄整治项目600	乡村振兴局	830.00		830.00	743.18			743.18	89.54%	3.30	已完工
4	贵多镇卡加村乡村旅游发展项目230	乡村振兴局										
5	沙沟乡德胜村集体经济补助项目30	乡村振兴局										已完工
6	塔秀乡宽哇村集体经济巩固提升项目400	乡村振兴局	780.00	750.00	30.00	735.04	735.04	98.01%			3.30	94.24% 已完工
7	塔秀镇江当村集体经济农机具购置项目150	乡村振兴局										已完工
8	过马营镇过芒村集体经济农机具购置项目200	乡村振兴局										已完工
9	塔拉乡拉干村农业基础设施建设项目700	乡村振兴局	700.00	700.00		700	700.00	100.00%			3.30	100.00% 工程量完成90%
10	贵南县2022年“雨露计划”大学生补助	乡村振兴局	30.00	30.00		16.8	16.8	0.00%			3.30	56.00% 学生补助类
11	贵南县2022年人居环境改善工程	乡村振兴局	304.90	304.90		289.73	289.73	94.92%			3.30	95.02% 已完工
12	贵南县2022年技能培训和社会保障人员培训项目	乡村振兴局	85.10	85.10		35.79	35.79	42.06%			3.30	42.06% 培训类
13	贵南县塔拉乡乡村振兴帮扶车间建设项目	乡村振兴局	150.00	150.00		133.02	133.02	90.01%			6.20	90.01% 工程量完成90%
14	贵南县塔秀乡西格村乡村振兴帮扶车间建设项目	乡村振兴局	278.00		278.00	236.36			236.36	85.02%	6.20	85.02% 已完工
15	项目管理费	乡村振兴局	90.00	50.00	40.00	90	34	100.00%	40	85.02%	6.20	100.00% 管理费
小计			3,698.00	2,520.00	1,178.00	3,386.92	2,367.38	93.94%	1,019.54	86.59%		
1	塔秀乡达隆村养殖小区建设项目	农牧和水利局	500.00	500.00		471.60	471.60	94.92%			3.30	94.92% 项目收尾阶段
2	贵多镇青柳干村农贸市场建设项目	农牧和水利局	520.00	520.00		491.65	491.65	94.53%			3.30	94.53% 已完工，待验收
3	贵多镇青柳干村牛羊肉加工厂建设项目	农牧和水利局	162.00	162.00		148.6	148.6	91.73%			3.30	91.73% 已完工91%
4	过马营镇过芒村黑藏羊养殖小区建设项目	农牧和水利局	500.00	500.00		450	450.00	90.00%			3.30	90.00% 项目收尾阶段
5	贵多镇卡加村黑藏羊养殖小区建设项目	农牧和水利局	255.00	255.00		238.93	238.93	93.70%			3.30	93.70% 项目收尾阶段
6	沙沟乡郭仁多村黑藏羊养殖小区建设项目	农牧和水利局	500.00		500.00	473.22		0.00%	473.22	94.64%	3.30	94.64% 项目收尾阶段
7	贵多镇尼玛龙村黑藏羊养殖小区建设项目	农牧和水利局	350.00		350.00	466.15	466.15	93.23%			3.30	93.23% 项目收尾阶段
8	沙沟乡德胜村安全饮水巩固提升工程	农牧和水利局	103.00		103.00	99.91			99.91	97.00%	3.30	99.48% 工程已完工，未完工结算
9	塔秀乡达隆村安全饮水巩固提升工程	农牧和水利局	43.00		43.00	43.65			43.65	97.00%	3.30	97.00% 工程已完工，未完工结算
10	贵多镇青柳干村安全饮水补助工程	农牧和水利局	100.00		100.00	97			97.00	97.00%	3.30	97.00% 工程已完工，未完工结算
11	塔秀乡宽哇村安全饮水巩固提升工程	农牧和水利局	81.00		81.00	78.57			78.57	97.00%	3.30	97.00% 工程已完工，未完工结算
12	过马营镇过芒村安全饮水巩固提升工程	农牧和水利局	14.00		14.00	13.58			13.58	97.00%	3.30	97.00% 工程已完工，未完工结算
13	塔拉乡江当村安全饮水巩固提升工程	农牧和水利局	97.00		97.00	94.09	465.93	97.00%			3.30	97.00% 工程已完工，未完工结算
14	沙沟乡郭仁多村黑藏羊养殖小区建设项目	农牧和水利局	500.00	500.00		465.93			290.46	96.82%	3.30	93.19% 项目收尾阶段
15	塔拉乡麻柳塘村黑藏羊养殖小区建设项目	农牧和水利局	300.00		300.00	290.46					6.20	96.82% 工程已完工，未完工结算
16	沙沟乡东香子村山洪灾害防治工程	农牧和水利局	450.00	450.00		280.38	280.38	62.31%			6.20	62.31% 已完工30%
17	贵南县塔拉镇塔拉镇特色养殖产业发展项目	农牧和水利局	230.00	230.00		199.88	199.88	86.90%			6.20	86.90% 全部已完工
18	贵南县塔拉镇塔拉镇特色养殖产业发展项目	农牧和水利局	290.00	290.00		259.64	259.64	89.53%			6.20	89.53% 已完工
19	贵南县塔拉镇塔拉镇特色养殖产业发展项目	农牧和水利局	290.00	290.00		259.64	259.64	89.53%			6.20	89.53% 已完工

20	普洱市景东彝族自治县农产品销售点建设项目	景东彝族自治县农业农村局	82.00	82.00		73.51	73.51	80.65%		6.20	80.65%	项目收尾阶段
21	普洱市景东彝族自治县农产品销售点建设项目	景东彝族自治县农业农村局	70.00	70.00		64.21	64.21	91.73%		6.20	91.73%	工程已完工，未完工结算
22	普洱市景东彝族自治县农产品销售点建设项目	景东彝族自治县农业农村局	100.00		100.00	91		100.00%	91	6.20	91.00%	工程已完工，未完工结算
	管理费											
	小计	景东彝族自治县农业农村局	115.00	68.00		115	68.00	100.00%	47		100.00%	管理费
1	过马营镇麻什干村村内道路项目提升工程	交通运输局	5,864.00	4,127.00	1,737.00	5,358.14	4,775.57	87.00%	1582.57	91.11%		
2	塔秀乡达隆村村内道路项目提升工程	交通运输局	300.00	300.00		253.70	253.70	84.57%		3.30	84.57%	已完工
3	塔秀乡达隆村羊棚村村内道路项目提升工程	交通运输局	330.00	330.00		267.37	267.37	83.55%		3.30	83.55%	已完工
4	过马营镇过芒村村内道路项目提升工程	交通运输局	150.00		150.00	141.81		94.54%	141.81	3.30	94.54%	已完工
5	塔秀镇吊伞村村内道路项目提升工程	交通运输局	330.00		330.00	330.24		97.04%	330.24	3.30	97.04%	已完工
6	塔秀镇北什给村村内道路项目提升工程	交通运输局	173.00		173.00	171.19		98.95%	171.19	3.30	98.95%	已完工
7	塔秀镇江当村和塔生村村内道路项目提升工程	交通运输局	300.00	300.00		253.62	253.62	84.54%		3.30	84.54%	已完工
8	塔秀乡更生村村内道路项目提升工程	交通运输局	300.00		300.00	282.02		94.01%	282.02	3.30	94.01%	已完工
9	普洱市景东彝族自治县二队公路工程	交通运输局	910.00	910.00		910.00	910.00	100.00%		6.20	100.00%	已完工
10	普洱市景东彝族自治县基础设施提升工程	交通运输局	230.00	230.00		223.06	223.06	96.98%		6.20	96.98%	已完工
	管理费		65.00	65.00		65.00			65		100.00%	管理费
	小计		3,578.00	2,560.00	1,018.00	3374.08	2393.62	93.51%	980.26		95.56%	已完工
1	塔秀乡达隆村拉坝村建设项目	生态环境局	106.00	106.00		101.29	101.29	95.56%		3.30	95.56%	已完工
2	塔秀镇木龙村拉坝村建设项目	生态环境局	106.00	106.00		101.29	101.29	95.56%		3.30	95.56%	已完工
3	塔秀乡拉干村、龙洞村拉坝村建设项目	生态环境局	106.00	106.00		101.29	101.29	95.56%		3.30	95.56%	已完工
4	塔秀镇吊伞村拉坝村建设项目	生态环境局	106.00	106.00		101.29	101.29	95.56%		3.30	95.56%	已完工
5	过马营镇北什给村拉坝村建设项目	生态环境局	106.00	106.00		101.29	101.29	95.56%		3.30	95.56%	已完工
	管理费		13.00		13.00	11.3			11.3		86.92%	管理费
	小计		543.00	530.00	13.00	517.75	506.45	95.56%	11.30		86.92%	管理费
	普洱市景东彝族自治县发展	文体旅游广电局	290.00	290.00		290	290	100.00%		6.20	100.00%	项目收尾阶段
	小计		290.00	290.00		259	259	89.31%				
1	普洱市景东彝族自治县茶业推广项目	民宗局	20.00	20.00		20	20	100.00%		6.20	100.00%	已完工
2	普洱市景东彝族自治县茶业推广项目	民宗局	40.00	40.00		34	34	85.00%		6.20	85.00%	已完工
	小计		60.00	60.00		54	54	90.00%				
1	普洱市2022年生态公益性岗位补助	自然资源局	1,877.04	1,501.63	375.41	1877.04	1501.63	100.00%	375.41	3.30	100.00%	已完工
	小计		422.33	1,501.63	375.41	1877.04	1501.63	100.00%	375.41			
56	合计		15910.04	11588.63	4321.41	14797.05	10857.85	93.69%	3939.20		93.00%	